
Gennemgangsmøde/vejsyn med grundejerforeningen Højbo vedr. gravearbejdet på Adriansvej, efteråret 2025

06-10-2025

Sag: **6-06472 Ca. 27 km styrede underboringer til 30kV kabelanlæg i
Storkøbenhavn**

Mødedato: Onsdag 01.10.2025 kl. 12.30 til 13.00

Mødested: Grækenlandsvej 148, 2300 København S.

Deltagere:	Thomas Saron Bygherre/Senior projektleder, Nexel (Ref.)	Tsa@Nexel.dk	42 50 60 07
	John Rasmussen Grundejerforeningen Højbo's formand	Johnrasmussenamager@hotmail.com	21 30 73 35
	Ole Krogshøj Nielsen Grundejerforeningen Højbo's kasserer	On1601@yahoo.dk	40 63 30 47
	Mike Olsen - MO Formand, P&H	mighol@petri-haugsted.dk	30 91 43 82
	Konrad Specialarbejder		

Afbud: Ingen afbud

Dagsorden

1. Præsentation af projektet
2. Formandens (John Rasmussen) punkter inkl. løsninger
3. Oversigtskort for gravearbejdet på Adriansvej
4. Tidsplan
5. Eventuelt

1 Præsentation af projektet



Eftersom at, det var de samme deltagere som på det første vejsynsmøde tilbage i august (26.08.2025) gik præsentationen forholdsvis hurtigt. Conrad (specialarbejder) var den eneste nye på mødet.

Grundejerforeningens formand, John Rasmussen lagde ud med at de gerne ville tale om følgende punkter:

- A. Firmabilerne, gravemaskinerne, de små dumpere og så galt P&H's lastbiler, holder og kører på fortovet på Adriansvej.
- B. Hvad kan der gøres for at folk ikke kører på det modsatte fortov, når projektet spærrer hele Adriansvej, hvis der f.eks. skal læsse noget op i en af containerne? Her er der tale om det modsatte fortov, end det der graves i.
- C. Hvorfor står der en container placeret foran indkørslen til Adriansvej nr. 14?
- D. Hvordan samarbejder HOFOR og projektet vedr. asfalten ved krydset Adriansvej og Tønnesvej?
- E. Husk at anlægget er fredet og at der ikke må køres der!
- F. Hvad aftales der vedr. vejbrøndene - grundejerforeningen Højbo plejer at få vejbrøndene tømt hvert år i starten af dec. – er projektet færdige der?
- G. Afspærring foran containerne
- H. Status på kantstenene nede ved tankstationen?

2 Formandens, (John Rasmussen) punkter inkl. løsninger

- A. Der er gentagne gange observeret at P&H's firmabiler, gravemaskiner, de små dumpere og så galt P&H's lastbil holdende oppe på fortovet også selvom, at det blev aftalt på allerførste vejsynsmøde tilbage i august, at foreningen ikke tillader dette.



Nu er det sagt endnu en gang og forhåbentlig sker dette ikke mere!

- B. Når P&H's folk f.eks. afspærrer vejen i forbindelse med aflæsning i en container eller lign. arbejdere, så har bilisterne en tildens til at kører op på det modsatte fortov, for at komme udenom.



P&H opsætter danpæle pr. 5-7 meters mellemrum på det modsatte fortov for at forhindre folk i at køre udenom via fortovet.

- C. Udfor Adriansvej nr. 14 står der en container placeret.



Det blev aftalt på mødet, at P&H tager kontakt, til ejeren af nr. 14 for at høre om containeren

ønskes flyttet eller om den kan blive stående.

- D. Formanden spørger om TS kan tage kontakt til HOFOR, så der indgås en aftalt vedr. deres asfalt arbejdere kontra projektets, så der ikke opstår en konflikt om hvem der har ødelagt asfalten i krydset Adriansvej og Tønnesvej.



TS tog følgende fat i Steen Jørgensen fra HOFOR (tlf.: 27 95 29 32) og aftalte, at Steen Jørgensen ville inde for de nærmeste dage, ville gennemgå de påpegede skader på asfalten sammen med formanden, John Rasmussen. Når skaderne var gennemgået, ville Steen Jørgensen igen kontakte TS om resultatet.

- E. Formanden havde observeret, at en af P&H's dumpere havde bakket ind på grusvejen op til Jansvej nr. 33. som er en del af anlægget og ville helst have at projektet ikke gjorde dette mere. Udelukkende for at undgå at grusvejen blev kørt op/smadret.



Det blev på mødet aftalt, at projektet udelukkende kører/vender m.m. på asfaltvejen.

- F. Formanden spurgte indtil om projektet nåede at blive færdige inden december måned '25, for der får grundejerforeningen en slamsuger ud for at tømme alle foreningens vejbrønde!

Svaret hertil er at projektet er færdigt inden december '25 og at P&H gennemgår samtlige vejbrønde, så hvis der skulle være røget grusmaterialer m.m. ned i dem bliver fjernet.

Hvad aftales der vedr. vejbrøndene - grundejerforeningen Højbo plejer at få vejbrøndene tømt hvert år i starten af dec. – er projektet færdige der?

G. Manglende afspærring foran containerne.



TS og MO aftalte på mødet, at P&H husker at placere en spærreflade foran de containere der står åbne!

H. Status vedr. kantstenene nede ved tankstationen.



TS aftalte på mødet at Carsten Bendix Holding ApS. udfører dette, da de alligevel står for retableringen rundt om tankstationen.

3 Oversigtskort for gravearbejdet på Adriansvej



4 Tidsplan

P&H forventer at udførelsesperioden vil ligge et sted mellem 4 og 5 uger og at der arbejdes i hverdagene mandag til fredag fra klokken 07.00 til 17.00.

Gravearbejdet opstartes mandag d. 01.09.2025 og forventes at være færdigt omkring onsdag d. 24.10.2025.

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1					
2		Adriansvej			
3					
4		Uddeling af Varslinger til beboere	1 dag	fr 22-08-25	fr 22-08-25
5		Opsætning af parkering forbudt skilte med info	40 dage	fr 29-08-25	to 23-10-25
6		Etablering af Containerplads	1 dag	fr 29-08-25	fr 29-08-25
7		Gravning fra Grækenlandsvej mod Amagerbrogade	40 dage	ma 01-09-25	fr 24-10-25
8		Løbende Retablering	40 dage	ma 01-09-25	fr 24-10-25
9					
10		Aflevering samt mangelgenngang	1 dag	fr 31-10-25	fr 31-10-25

5 Eventuelt

- Intet at bemærke!